

<b>bfd.Nr.</b>	<b>Nr am Datum</b>	<b>Jahr</b>	<b>Datum</b>	<b>Bemerkungen auf dem Bild</b>	<b>Archiv-Nr.</b>
1	1	1939	A-Modell	Universitätsklinik Teheran Modell	
2	2			Modell	
3	3			Universitätsklinik in Teheran. (Modell)	
4	4			Universitätsklinik in Teheran. (Modell)	
5	5			Universitätsklinik in Teheran. (Modell)	
6	6				
7	1	1939	B-01.02.1939	Universitätsklinik in Teheran, 01.02.1939,Baustelleneinrichtung, Eisenlager, gedeckter Biegeplatz	1
8	2			Universitätsklinik in Teheran, 01.02.1939,Baustelleneinrichtung, Büro -u. Magazingebäude, Ziegellager	2
9	3			Universitätsklinik in Teheran, 01.02.1939,Baustelleneinrichtung, Zementschuppen und Zimmerschuppen	4
10	4			Universitätsklinik in Teheran, 01.02.1939,Baustelleneinrichtung, Magazin vorm Benzinlager	5
11	5			Universitätsklinik in Teheran, 01.02.1939,Südfont Bauteil II, Fundamentaushub hinter der Mauer, Bauwasserversorgung	11
12	6			Universitätsklinik in Teheran, 01.02.1939,Südfont Bauteil II, Fundamentaushub	12
13	7		Ende Feb 39	Universitätsklinik in Teheran Eisenbetonarbeiten Bauteil Ia Herstellen der ersten Bewehrungen der Fundamente der Südostecke. Im Hintergrund die Mischmaschine und links die Westecke des Zimmererplatzes. Vorübergehender Schnee Ende Februar 1939	21
14	1	1939	C-15.05.1939	Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten,Bauteil Ia. Einbringen der Bewehrung der Unterzüge der Kellerdecke in die Schalung. Bei der I. Stütze rechts ist die ausserordentlich dichte Lage der Eisen ersichtlich. Weiter hinten im Bauteil II, dahinter III.15.Mai 1939.	23
15	2			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil Ia. Stützen mit Schalung der Kellerdecke, Südostecke. Rechts Plattform der Mischmaschine. Im Hintergrund Stapel Hintermauerungssteine, Wasserbassin.15.Mai 1939-[handschriftliche Hinweise auf der Rückseite] Die Armierung der Querbalken und Deckenplatten konnte nicht in Angriff genommen werden, da die betr. Zeichnungen noch nicht eingetroffen sind. Zeichnungen für Querbalken sind am 21.5.eingetroffen, Armierung der Decke bis heute noch nicht da. 27.5.39	24



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

16	3			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil I, rechts Ia. Blick von der Südostecke I auf die noch in Arbeit befindliche Schalung der Kellerstützen. Rechts die bereits eingeschaltete Kellerdecke Ia, links im Anschnitt Schalung der Heizkellerwand, Bauteil II, im Hintergrund Umfassungs-Mauer mit Nordtor und dahinterliegender Bauwasserversorgung.15.Mai 1939.	25
17	4			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten15.Mai 1939Bauteil I, dahinter III und IIIa. Schalung der Kellerstützen I, Bewehrung der Stützen II und III.	26
18	5			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten 15.5.39 Blick von S(Baumitte) über Kellerstützen II auf Kellerschalungsarbeiten I und Ia(Deckenschalung)	27
19	6			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten.15.5.1939 Blick über die Armierung der Kellerstützen III auf die Schalungsarbeiten Heizkellernordwand (II), rechts dahinter eingeschaltete Stützen und Kellerdecke I, dah. Zimmererplatz [handschriftliche Hinweise auf der Rückseite] Die Heizkellerwand wurde betoniert, weil wir hierzu die Eisenpläne hatten und um jede Möglichkeit zu Leistungen auszunutzen. Im Grund liegt die vorbereitete Stützenschalung, die nicht aufgestellt werden konnte wegen Fehlens der betr. Armierungspläne. Letztere sind am 21.5.39 eingetroffen. Heute ist bereits die Armierung aufgestellt, ebenso die Stützenschalung und die kleine Kellerzwischenendecke/ Montagekeller, betonierfähig hergerichtet. 27.5.39	28
20	7			Univers.-klinik Teheran. Eisenbetonarbeiten 15.Mai 1939 Bauteil III Blick von Süd Auf die fertig Gestellten Fundamente u. die Bewehrung der Kellerstützen. Links weiter Hinten Bauteil IIIa, rechts die doppelten Stützen der Dehnungsfuge bei II und III Im Hintergrund Arbeiter bei Erdarbeiten am Bauteil V.	29
21	8			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil V. fertigbetonierte Fundamente des Mittelflurs und der Südwand, weiter hinten Von Bauteil Iva und IV.15 Mai 1939.	30
22	9			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil V fertigbetonierte Fundamente der Nordwestecke. Aufräumen des Betons.15.Nai 1939	31
23	10			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbiegeplatz mit Eisenlager. Hinten links Bau des Hauses für den sanitären Dienst, rechts Arbeiterwohnbaracke (massiv)15.Mai 1939	32
24	11			Zimmererschuppen, Magazin mit Holzlagerplatz, Südmauer, Mischmaschine I, Bauteil Ia, Bauteil I, Bauteil II, Polierbude, Hintermauerungsstapel, Mischmaschine II, Bauteil IV, Nordmauer, Nordtor, Universitätsklinik in Teheran, Gesamtbaustelle	22a
25	12			Südtor, Baubüro Kopp, Südmauer, haus f. Sanit. Dienst, Arbeiterbaracke, Bauteil II, Bauteil III, (hinter Wiedereinfüllmaterial), Eisenlager, Bauteil IIIa, 3. Mischmaschine, Bauteil Iva, Nordmauer, Bauteil V, 15.Mai 1939, 27.5.39	22b
26	1	1939	D-25.05.1939	Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil V. fertiggestellte Eisenbetonfundamente des Mittelflures, vorn die Fundamente Für die Säulen des Haupteinganges, Bauteil IV a. Im Hintergrund Kieslager, links Eisenbiegeplatz.25.5.1939.	35



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

27	2			Bauteil Ia, Kellergeschossdecke, Eisenbewehrung, oestliche Randstütze des Balkenzuges o-(sehr schlecht zu lesen)-	40
28	3			Bauteil Ia. Kellergeschossdecke, Eisenbewehrung. Westliche Randstütze des Balkenzuges 0.	41
29	4			Bauteil Ia. Kellergeschossdecke, Eisenbewehrung. Nordoestliche Eckstütze.	42
30	5			Bauteil Ia. Kellergeschossdecke, Eisenbewehrung. Eisenstoss im Balkenzug 0 zwischen Stütze 82 und 83	43
31	6			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil II.Blick von Norden auf die fertigbetonierte und bereits ausgeschalte Heizkellerwand (Nordwand), im Hintergrund Bewehrung und teilweise Einschalung der Kellergeschossstützen von Bauteil II, weiter rechts auch von Bauteil III. 25.Mai 1939.	45
32	7			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil III. Einbringen der Schalung für Decke und Unterzüge des Kellergeschosses. Blick von Nordosten nach Südwesten.25.5.1939	56
33	8			Universitätsklinik in Teheran. Bau des Hauses für den sanitären Dienst. Maurerarbeiten im Erdgeschoss. Im Hintergrund rechts: Wohnbaracke der iranischen Arbeiter.	67
34	1	1939	E-15.06.1939	Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil I. Eijbringen des Betons ind die Kellergeschossdecke(neben den Treppenhaus, das Hinter den Arbeitern sichtbar ist). Dahinter Schalarbeiten an der Keller-Decke Bauteil II, ganz im Hintergrund links Eisenbiegeschuppen. Blick von Osten nach Westen.15.6.1939.	48
35	2			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil I. Einbringen der Bewehrung in die Unterzüge und auf die Decke des Kellergeschosses. Im Hintergrund rechts ein Teil des bereits ausgeschalten Unter-Zuges von Bauteil Ia. Weiter hinten Backsteinstapel und rechts Zementlager.15.6.1939.	50
36	3			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil I. fertiggestellte Kellerdecke mit Treppenlauf nach unten. Blick von Norden nach Süden.15.6.1939	52
37	4			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil II. Blick von Südosten nach Nordwesten auf die (soweit Zeichnungseingang Es ermöglichte) fertiggestellte Schalung und Bewehrung der Heizkellerwand. Links die beiden Pfeiler des Verbindungsganges, im Hintergrund links Bauteil III, dahinter Eisenbiegeschuppen.15.6.1939.	53
38	5			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil II. Einschalung der Unterzüge des Kellergeschosses, Südteil des Bauteils II,Blick von Südosten nach Nordwesten.15.6.1939.	55
39	1	1939	F-20.07.1939	Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten. Kellergeschoss I & II ausgeschalt. Ansicht von Süden auf Deckungsfuge in Kellergeschossdecke Bauteile I & II. Bei I Schalung der Erdgeschossstützen und Balken fertig: bei II nur Stützeisen aufgestellt.20.7.1939.	72
40	2			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil III – links IIIa Aufstellen der Stützenschalung im Erdgeschoss III. Ausschalen des Kellergeschosses. Aufstellen der Stützenbewehrung im Erdgeschoss IIIa. Im Hintergrund Aufstellen der Stützenbewehrung Erdgeschoss V. Blick von S nach N.20.7.1939.	73



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

41	3		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil I & I Aufstellen der Stützenbewehrung Erdgeschoss Ia an die fertiggeschalteten Stützen und Unterzüge Erdgeschoss I. Links: Aufstellen des Betonaufzugs. Blick von NO nach SW.20.7.1939.	74
42	4		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten I.-III Erdgeschoßl. -Stützen und Deckenschalung fertig II.-Hinterfüllungsarbeiten am Kellergeschoss. Aufstellen der Stützen-Bewehrung im Erdgeschoss. III.-Stützenschalung wird aufgestellt und Stützenbewehrung geflochten. Blick von SO und NW.20.7.1939.	75
43	5		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteile I & Ia. Links I:Kellergeschoss ausgeschalt. Erdgeschoss Stützenschalung der Stützen und decke fertig. Rechts Ia:Kellergeschoss ausgeschalt. Stützenbewehrung Erdgeschoss steht. Betonaufzug wird montiert. Blick von S nach N.20.7.1939.	77
44	6		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten – Maurerarbeiten Ia:Kellergeschoss ausgeschalt. Ausmauerung der Fenster und Kellertreppen-Rampen fertiggestellt. Erdgeschossstützenbewehrung wird aufgestellt. Blick von NW nach SO.20.7.1939.	78
45	7		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteile II & I Im Vordergrund: ausgeschaltetes Heizkellergeschoss mit Zwischendecke. Dahinter Deckenschalung Erdgeschoss I fertig. Blick von SW nach NO.20.7.1939	80
46	8		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil IIa Kellergeschoß: Ausgeschalteter Heizkellerraum. Vorn Konsolen und Aussparungen für die Später einzuziehende Decke. Blick von O nach W.20.7.1939	99
47	9		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten - Maurerarbeiten IIa:Kellergeschoss ausgeschalt. Zwischendecke zunächst erst ausgespart. Links Südwand mit Ausmauerung begonnen. Blick von O nach W.20.7.1939.	104
48	10		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteile III II I Vorn III: Kellergeschoss ausgeschalt, Erdgeschossstützenbewehrung wird gerade geflochten, ebenso Schalung dafür aufgestellt. Dahinter II und ganz hinten I. Stützenbewehrung und Schalung in Arbeit. Blick von W nach O.20.7.1939.	107
49	11		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteile II III V Links vom Freitreppenfundament IIa fertig; Erdgeschossstützeneisen aufgestellt.- III: Kellergeschoss ausgeschalt. Erdgeschossstützen- deckenschalung in Arbeit. Rechts hinten V Erdgeschossstützeneisen stehen; vorn rechts Vorarbeiten für Aufstellen des Turmkrans. Blick von O nach W.20.7.1939.	109
50	12		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil V. Kellergeschosschalung steht noch. Erdgeschossstützeneisen aufgestellt. Dahinter Nordmauer mit kleinem Wasserturm. Blick von SW nach NO.20.7.1939.	111
51	13		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten IV und Verbindungsgang zu I. Nassen der Kellerdecke Bauteil IV (s. Spiegelung). Aufstellen der Erdgeschossstützenbewehrung (persische Methode ! )Blick von SW nach NO.20.7.1939.	114



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

52	1	1939	G-20.08.1939	Eisenbetonarbeiten 20.8.1939 II. IV. V. Blick von der Höhe der Nordmauer (Toreinfahrt = Gebäudeachse) auf den Ehrenhof. Vorn Mischmaschine 2. Links IV Erdgeschossschalung Steht, Decke in Arbeit. Im Ehrenhof Turmdrehkran montiert, fertig zu,Aufrichten. Dahinter II Erdgeschoss fertig betonierte, mit der Ausschalung begonnen. Rechts V Stützenschalung Erdgeschoss steht, Unter-Züge in Arbeit. Vorbereitete Schalung für V im Vordergrund rechts. IV a nur Fundamente teilweise fertiggestellt. Blick von N nach S.	118
53	2			Bau, Eisenbetonarbeiten 20.8.39. Bauteile III und IIIa. Bei Nordfront IIIa und Westfront III werden Fundamente Für Außenmauern angelegt. Erdgeschoss III und IIIa Eisenbeton vollständig fertig, Unterzüge bereits z.T. ausgeschalt. Maurerarbeiten Bauteil IIIa rechts: Kellergeschoss ausgemauert und isoliert. (eine Arbeiterkolonne bei Herstellung des Mörtels )."212"Blick von W nach O.	121
54	3			Eisenbetonarbeiten 20.8.39. V. Kellergeschoss ausgeschalt. (Maurerarbeiten begonnen, Wiedereinfüllen von Erdreich ). Erdgeschossschalung wird aufgestellt, Stützen und Unterzüge Fertig, Deckenschalung vorbereitet. Blick von SO nach NW.	123
55	4			Bau, Eisenbetonarbeiten 20.8.39. Bauteile IV und rechts I.	124
56	5			Bau, Eisenbetonarbeiten 20.8.39. Bauteil V. Blick von Bauteil III auf Südfront V. Kellergeschoss ausgeschalt. Fundamente für Außenmauern werden angelegt. Erdgeschossstützenschalung Steht, Unterzüge in Arbeit. Vorn rechts Erdgeschossstützenbewehrung Von kleinem Zwischenbau III-V steht. Blick von SO nach NW.	126
57	6			Bau, Erdarbeiten 20.8.39. Bauteil VII. Herstellung der genauen Ausschachtung. Im Hintergrund rechts der Eisenbiegeschuppen, weiter links vom Hauptgebäude Bauteil III und Links V, davor Mischmaschine 3. Blick von W nach O.	702
58	7			Bau, Eisenbetonarbeiten 20.8.39. Bauteil VII. Einbringen und Flechten der Fundamentbewehrung an der SW-Ecke. Blick von NO nach SW.	703
59	8			Panorama über die Baustelle	128
60	9			Vertrag Zulieferung, Bewässerung.20.8.1939.Der Keredj-Kanat. Blick vom 1.Wasserturm ( Nordeinfahrt zur Baustelle ) nach Westen auf die Hügel von 3 Kanaten. (links: totgelegter Kendkanat, rechts zweifacher Keredjkanat ). Alle 50m etwa Wird von Hand ein etwa 1m grosses rundes Loch bis zu 12 Bis 15 m Tiefe in die hier rund 100m mächtige Geröllschicht Gegraben. Dann werden diese Löcher unterirdisch miteinander Verbunden durch Schächte von etwa 1.50- 2.00m Höhe und fast 1m Breite durch herauskratzen des Gerölls mit einfachstem Handgerät. Die überflüssigen Erdmassen werden durch primitive Handwinden an die Oberfläche gebracht und in unmittelbarer Nähe des Loches im Kreis aus-und aufgeschüttet. Hierdurch kann man kilometerweit den Lauf der Kanate erkennen. Wie aus dem Bild ersichtlich, kreuzen wieder andere, direkt von N nach S verlaufende, direkt aus dem Gebirge kommende Privatkanate In anderer Tiefe die obengenannten 3 Kanate. Die Kunstfertig-Keit, Kanate anzulegen, und ihnen mit einfachsten Hilfsmitteln Genügendes Gefälle zu geben, wird in besonderen Handwerkerfamilien als Geheimnis gehütet und vom Vater auf den Sohn vererbt.	Z.1



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

61	1	1940	H-05.02.1940	Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Blick von Dachdecke 3.0.Geschoss I über den Ehrenhof von SO nach NW. Links 4.0. Geschoss(Küche) eingeschalt, noch nicht betoniert. Vorn rechts 3.0.Geschoss ausgeschalt, Anschlusseisen für Dachdecke. Mitte Turmkran, links dahinter III Hörsaalteil Mit vorbereiteter Schalung für die Obergeschosse, rechts V Dachschalung fertig. Im Hintergrund Kies und Vorräte für VII. 5.2.1940	157
62	2			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbeton- und Maurerarbeiten Blick von SW nach NO von Dachdecke Bauteil I auf Bauteile Ia und VI. Ia= Erdgeschoss Sockel versetzt; Erdgeschoss Kunststein Und Ausmauerung fertig; 1. Obergeschoss Eisenbeton ausgeschalt, Ausmauerung der Innenwände fertig; 2.Obergeschoss Eisenbeton ausgeschalt, Ausmauerung der Innenwände in Arbeit; 3. Obergeschoss Eisenbeton z.T. ausgeschalt. VI Kellerdecke betoniert; davor Kunststeintrockenplatz Und Scharrierplatz. 5.2.1940	159
63	3			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Blick von O nach W vom Dach Bauteil I auf Bauteil II. Balkons vom II Obergeschoss eingeschalt, Bewehrung verlegt;Vom 3. Obergeschoss nur Auskragungen betoniert und ausgeschalt. 3. Obergeschoss betoniert und ausgeschalt, Schalung für Gesims und Dachdecke in Arbeit, rechts hinten Aufstellen der Schalung für Küche (4. Obergeschoss).Bauteil III (hinten links) Schalung im 3. Obergeschoss steht noch.5.2.1940	160
64	4			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Blick von SO nach NW von Dachdecke IIa auf Hoffronten II Und III; links III Schalung es 3. Obergeschosses steht Noch (Anschlussstelle an Hörsaalteil). Bei II 2. Und 3. Obergeschoss ausgeschalt, 4. Obergeschoss in Schalung fast Fertig, noch nicht armiert. Innenwände 2.O.G. ausgemauert. 5.2.1940	161
65	5			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbeton- und Maurerarbeiten Blick von SO nach NW vom Dach des Bauteils III auf IIIa. Erdgeschoss Sockel und Ausmauerung fertig, 1. Obergeschoss Ausmauerung fertig, Putz Probe am Balkon angesetzt in Vorsatz (Fugenteilung noch nass), 2. Obergeschoss betoniert und ausgeschalt, 3. Obergeschoss betoniert, noch in Schalung,Decke fertig betoniert 5.2.1940	162
66	6			Eisenbeton- und Maurerarbeiten Blick von SO nach NW auf Bauteil I IIa III.Sockel größtenteils versetzt, Erdgeschoss Mauerwerk einschl. Fensterumrahmungen hergestellt. Bei IIa Balkondecke 1. Obergeschoss Eingeschalt, bei III Eisenbetonskelett des 3. Obergeschosses noch nicht ausgeschalt.,163"5.2.1940	163
67	7			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbeton- und Maurerarbeiten Blick von O nach W aus dem 1. Obergeschoss durch den Verbindungsgang II-IIa in beide Innenhöfe. Sockelgeschoss fertig gemauert; Erdgeschoss in Ausmauerung Begriffen. Obergeschoss Innenwände ausgemauert. Eisenbeton In allen Geschossen ausgeschalt, bis auf 3. Obergeschoss, wo teilweise Schalung noch steht.5.2.1940	164
68	8			Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Blick von SO nach NW von Decke 3. Obergeschoss Ia auf Küchenflügel (4. Obergeschoss II) . Schalung teilweise versetzt; Bewehrung noch nicht eingebracht; dahinter Turm-Kran.5.2.1940	165



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

69	9		Eisenbeton- und Maurerarbeiten Blick von SW nach NO von Dachdecke IIIa auf V, III, IV und I. Links V im Erdgeschoss Außenwände fertig, ebenso Verbindungs-Bau IV-III und III, bei III Versetzen der Fenstergewände im I.O.G. begonnen. Schalung für Obergeschoss liegt bereits. Hinten IV, betoniert, nur Innenwände ausgemauert, rechts im Schatten I mit Verbindungsgang I- IV, im Hof Turmkran. Im Gelände Steinhaufen für neue Umfassungsmauer von Regierung Aufgesetzt.,167°5.2.1940	167
70	10		Eisenbetonarbeiten Blick von Dachdecke I auf IV, Ostteil von SW nach NO. Sockel versetzt, Eisenbeton in beiden Geschossen ausgeschalt, Dachdecke und Gesims Schalung Geölt, Bewehrung fehlt noch. Vorn im Schatten Verbindungsgang I-IV. Im Hintergrund außerhalb der mauer lässt Regierung Einfahrtstraßen Einebnen.,169°5.2.1940	169
71	11		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbeton- und Maurerarbeiten Blick von Dachdecke I von SO nach NW auf V. links IIIa(Hörsaalteil) bis I. Obergeschoss ausgeschalt,Innenwände gemauert, Sockel versetzt; V Eisenbeton ausgeschalt in beiden Geschossen Dachdecke eingeschalt u. geölt. Bewehrung fehlt noch. Sockel versetzt, Fenstergewände. Erdgeschoss teilweise versetzt, Innenwände ausgemauert. Iva Säulentrommeln bis O.K. Terrain betoniert.Im Vordergrund Turmkran.5.2.1940	171
72	12		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbeton- und Maurerarbeiten Blick von SW nach NO von Bauteil IIIa Dach auf Bauteil V. Kellergeschoss fertig ausgemauert, ebenso Erdgeschoss einschliesslich Kunststeinversatz, 1. Obergeschoss Innenwände Ausgemauert, Ziegel für Außenwände heraufgebracht. Dachdecke geschalt und geölt, Eisen noch nicht verlegt. Im Hintergrund kleiner Wasserturm (Nordeingang Baustelle) .5.2.1940	172
73	13		Eisenbeton- und Maurerarbeiten Blick von SO nach NW vom Dach I auf V. Links III Sockel fertig versetzt, beide Geschosse betoniert Und ausgeschalt, Innenwände ausgemauert, Obergeschosse Zurückgelassen wegen Eisenmangel. Verbindungsbau III-V und V ausgeschalt, Sockel versetzt,mit Versetzen der Kunststeinwände begonnen. Dachdecke und Gesimse V geschalt, Eisen noch nicht verlegt. IVa (vorn rechts) Oberkante Terrain liegen gelassen.,173°5.2.1940	173
74	14		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Blick vom Dach des Bauteils I auf VI. Bei VI Kellerdecke Betoniert. Davor: Kunststeinlagerplatz und links Schuppen mit Kunst-Steinherstellung, davor links Polierbude. Rechts vorn Bauteil Ia, 3. Obergeschoss noch eingeschalt. Hinter der Mauer Einebnung der Zufahrtsstraße durch die Regierung. Ganz hinten rechts Rennbahntribünen.5.2.1940	605
75	15		Universitätsklinik in Teheran. Eisenbetonarbeiten Bauteil VII Blick von SO nach NW auf fertigbetonierte Kellerdecke VII links vom Eisenbiegeplatz. Dahinter Planierung des Geländes durch Regierung.5.2.1940	707



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

76	1	1940	I-15.02.1940	Eisenbeton-,Maurer-& Kunststeinarbeiten Blick von SW nach NO vom Dach IIIa auf III, links auf V und IV, rechts hinter Turmkran auf I. Eisenbeton fertig, bis auf Dachdecken IV und V, die eingeschalt, aber noch nicht armiert sind, und Dachdecke I sowie Obergeschosse III. Mit Versetzen der Fenster-Gewände und des Fassadenmauerwerks im Erdgeschoss bei I, Verbindungsgang I-IV und IV begonnen. Innenwände bis 2. Obergeschoss fertig Gemauert.15.2.1940 Nr.174	174
77	2			Eisenbeton-,Maurer-& Kunststeinarbeiten Blick vom kleinen Wasserturm auf Haupteingang nach S. Vorn Nordtor der Mauer mit Mischmaschine 2.IV und V Eisenbeton ausgeschalt, Dachdecke Und Gesimse in Schalung, noch nicht armiert. Sockel Werksteine versetzt, Fassadenverkleidung im Erdgeschoss begonnen, einschl. Fenstergewände. Innenwände der Obergeschosse ausgemauert. Links hinten I und Ia und Mitte hinten II (davor Turmkran), alles wie IV und v, jedoch Dachdecken Noch nicht begonnen; Kunststein nur Eingangsportal Begonnen. 4. Obergeschoss (Küche) geschalt, Armierung fehlt noch.15.2.1940 Nr.175	175
78	3			Eisenbeton-,Maurer-& Kunststeinarbeiten Blick von Nordmauertoreinfahrt nach Sauf Haupteingangs-Partie. Vorn IVa in den Fundamenten liegen gelassen; links IV,rechts V Eisenbetonskelett ausgeschalt, Dachdecke ge-schalt, noch ohne Eisenbewehrung. Sockel Werkstein ver-setzt, Innenwände ausgemauert. Mitte hinter Turmkran: II Sockelversetzt, Kunststein-Portal begonnen, Innenwände ausgemauert, Eisenbeton-Skelett ausgeschalt, bis auf 4. Obergeschoss (Küche);Hier noch nicht betoniert.15.2.1940 Nr.177	177
79	4			Eisenbeton-,Maurer-& Kunststeinarbeiten Blick von NW ( IX ) nach SO. Vorn links hinter Ziegelstapel, Baugrubenaushub IX. Dahinter links IV und V, Mitte III; dahinter I und II,rechts IIIa, Wirtschaftshof einschließend). Bei III und IIIa mit Versetzen der Kunststeinfenstergewände im I.Obergeschoss bereits begonnen; links IV und V Dachschalung in Arbeit, ebenso Schalung bei II im 4. Obergeschoss. Innenwände bis 2. Obergeschoss ausge-Mauert.15.2.1940 Nr.178	178
80	5			Eisenbeton-,Maurer-& Kunststeinarbeiten Blick von W nach O auf IIIa. Sockel fertig versetzt, Eisenbetonskelett ausgeschalt. Dachdecke noch nicht begonnen. Fassadenverblendung einschl. Fenstergewänden bis Mitte 1. Obergeschoss fertig; Innenwände bis 2.Obergeschoss ausgemauert. Im Hintergrund rechts III wie IIIa.15.2.1940 Nr. 180	180
81	6			Eisenbeton-,Maurer-& Kunststeinarbeiten Blick von SW nach NO auf Bauteile I-III. Eisenbetonskelett bis 3. Obergeschoss ausgeschalt,Gesims II und Balkon II (1. Obergeschossdecke) in Schalung. Fassade = Sockel versetzt, Erdgeschoss Ausgemauert, einschl. Fenstergewände; bei IIIa Links mit 1. Obergeschoss begonnen. Unterhalb der Geländeböschung = Rohre von W.&W.,rechts Iporitplatten gestapelt. Ganz vorn = Gräben für Baumbepflanzung des Gartens.15.2.1940 No.186	186
82	7			Baustelleneinrichtung, Iporitplatz Blick von NW nach SO vom Dach III auf Iporitplatz. Links Mischmaschine mit Gießplatz (überdeckt mit Offener Halle, des Winters wegen abgedeckt), dahinter Vorräte an Kies, vorn Lager fertiger Steine,überdeckt, teilweise offen. Ganz vorn Röhrenlager von W.&W. für sanit. Anlage. m Hintergrund Magazin, dahinter Schmiede; rechts Davon Lagerplatz. Im Vorfeld Aushebungen seitens der Regierung für Baumreihenbepflanzung.15.2.1940 No.187	187
83	1+	1940	K-22.05.1940		



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“



84	2+					2
85	3+					
86	1			Bauarbeiten I Blick von III auf Nordteil I von West nach Ost: 4 Etagen in Verblendern einschließlich Fenster-Umrahmungen verkleidet. 4. Obergeschoss betoniert, noch nicht ausgeschalt. Beginn der Schalung und Armierung der Dachdecke. I-IV Verbindungsbau = 2 Geschosse fertig verblendet. Dachdecke betoniert und ausgeschalt. IV wie IV. Kunststeingesimse teilweise versetzt. Vorn rechts der Turmdrehkran nebst Kraftanschluss.,,205“Teheran, den 22.5.1940		205
87	2			Bauarbeiten II Blick von III ( IV. Obergeschoss) in beide Innenhöfe nach Westen. Verblendung bis Mitte Fenster des 3. Obergeschosses fertig. Eisenbeton ausgeschalt, auch 4. Obergeschoss (Küche) einschließlich Dachdecken. Vorn Verbindungsbau II-Ila, dahinter am 2. Hof I.,,207“Teheran, den 22.5.1940		207
88	3			Bauarbeiten III Blick vom Fußboden IV. Obergeschoss nach Norden. Vorn rechts Armierung für Dachdecke III vorbereitet, dahinter links Armierung der Decke über Dem Hörsaal eingebracht. II rechts Küchenflügel (4.Obergeschoss) einschliesslich Dachdecke ausgeschalt. Eisenbetonflächen Dehnungsfugen weiß gefugt. Dahinter rechts Turmkran.,,208“Teheran, den 22.5.1940		208
89	4			Bauarbeiten III Blick von SW von IIIa Dachdecke auf Hörsaalteil. Bis 1. Obergeschoss fertig verblendet 2. Obergeschoss ausgeschalt einschl. innere Wände 3. Obergeschoss in Schalung, noch nicht betoniert. Hinten links beide Geschosse fertig verblendet, mit dem Versetzen der Gesims Kunststeine noch nicht begonnen.,,210“Teheran, den 22.5.1940		210
90	5			Bauarbeiten Blick von Süden auf das Hauptgebäude (I-III). Alle Geschosse Verblendet bis auf Ila 3. Obergeschoss. Kunststeinbänder an Balkonen usw. noch nicht angetragen, desgl. Fehlen noch Kunststeingesimse. Unterhalb der Böschung im Vordergrund der Iporitplatz Links vorn Baumpflanzungen zur Unterteilung der Südgärten.,,211“Teheran, den 22.5.1940		211
91	6			Bauarbeiten III Blick von SW auf Südfronten von III mit Anschnitt Ila. Links IIIa Verblendung bis 2. Obergeschoss fertig. Dachdecke und Gesimse in Schalung. Rechts II Verblendung erst bis zum 2. Obergeschoss Fertig. Balkon darüber noch nicht betoniert. Aller Eisen-Beton somit ausgeschalt. Vorn unterhalb der Böschung Röhrenlager von Wolferts & Wittmer.,,213“Teheran, den 22.5.1940		213
92	7			Bauarbeiten Blick von SW nach NO auf den Hauptbau. Links III. Mitte II rechts I und ganz rechts Ia. Eisenbeton fertig bis auf I 4. Obergeschoss, für Dachdecke z. Zeit die Schalung ausgestellt wird. Verblendung durch Kunststeingesimse und Putzbänder fehlt noch überall, Ziegelverblendung fehlt noch bei Ila 3. Obergeschoss und I 4. Obergeschoss. Der oberste Balkon bei Ila ist noch nicht betoniert. Im Vordergrund = Iporitlager mit Eirich- Schnell- Mischer, links jetzt abgedeckter Iporitfabrikationsplatz.,,214“Teheran, den 22.5.1940		214
93	8			Bauarbeiten Blick von SW von Dachdecke I auf Ia und VI im Hintergrund Ia Eisenbeton vollständig ausgeschalt. Verblendung bis 3. Obergeschoss fertig. Kunststeingesimse noch nicht Versetzt. VI Erdgeschoss Eisenbeton fertig, noch in Schalung. Schalung für Stützen des 1. Obergeschosses liegen auf der Decke, hinter 6. großer Wasserturm, dahinter neue Ostmauer. Zwischen I und VI Kunststeinfabrikation bzw. Stapelei der fertigen Kunststeinstücke.,,216“Teheran, den 22.5.1940		216



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

94	9	1940	K-22.05.1940	Bauarbeiten Blick von Westen über den Eisenbiegeplatz auf die Westfront der Klinik (III + IIIa) Verblendung im allgemeinen bis 3. Obergeschoss fertig. Dachdecke und Gesimse z.T. noch in Schalung."219"Teheran, den 22.05.1940	219
95	10			Bauarbeiten Blick von NW nach SO VII (rechts von) in Eisenbetonkonstruktion im Erdgeschoss ausgeschalt, im 1. Obergeschoss in Schalung, noch nicht betoniert, Werksteine für Sockelverblendung vor dem Gebäude für baldige Verwendung gelagert. Hauptgebäude III, IIIa und V.bis auf Hörsaalteil (Südteil III, wo 2 Etagen noch nicht verblendet sind, alles verblendet, einschließlich Kunststeinumrahmungen, jedoch ohne Gesimse. Ganz oben : Eisenbetonkonstruktion der Küche (II 4. Obergeschoss) noch nicht verblendet."220"Teheran, den 22.5.1940	220
96	11			Bauarbeiten Blick von W. nach O .VII (links) Eisenbeton im Erdgeschoss ausgeschalt, im 1. Obergeschoss in Schalung begriffen. Hauptgebäude (III & IIIa und links etwas von V) im Hintergrund hinter Eisenbiegeplatz sichtbar. IIIa bis zum 3. Obergeschoss fertig verblendet. III (Nordteil Hörsaal) 2.Obergeschoss ausgeschalt, 3. Obergeschoss noch in Schalung. V und Verbindungsgang III-V beide Geschosse fertig verblendet."221"Teheran, den 22.5.1940	221
97	12			Bauarbeiten Blick von SW über den Eisenbiegeplatz auf das Hauptgebäude. Verblendung im allgemeinen bis 3. Obergeschoss fertig. Dachdecke und Gesimse z.T. noch in Schalung. Putzbänder noch nicht hergestellt."222"Teheran, den 22.5.1940	222
98	13			Bauarbeiten: IV Blick von NW auf Nordfront IV. Verblendung in beiden geschossen bis auf Attika fertig, Gesimse fertig versetzt, dahinter rechts oben: I Nordteil Eisenbeton noch in Schalung, Dachdecke noch nicht begonnen. Vorn rechts = Mischmaschine 2."223"Teheran, den 22.5.1940	223
99	14			Bauarbeiten Blick von NW auf I-V. Vorn IV und V. Verblendung bis auf Attika fertig, Hauptgesimse in Kunststein teilweise versetzt, dahinter links I. Mitte (hinter Turmkran) II und rechte III. I 4.Obergeschoss noch in Schalung II 4.Obergeschoss und Dachdecke ausgeschalt III 3. Obergeschoss noch in Schalung."226"Teheran, den 22.5.1940	226
100	15			Bauarbeiten IV Blick von SW auf IV. Verblendung bis auf Attika fertig, Hauptgesimse in Kunststein fertig versetzt (bei Verbindungsbau I-IV rechte noch nicht). IVa in den Fundamenten zunächst liegen geblieben. V ganz links im Schatten als Anschnitt zu sehen. Vorn = Kisten von W. & W. soeben neu angekommen, noch nicht auf die einzelnen Bauteile verteilt."229"Teheran, den 22.5.1940	229
101	16			Bauarbeiten III (Südwestfront). Detail der Verblendung des 3. Obergeschosses. Die Kunststeinbänder sind bereits eingebaut, die zwischen ihnen liegende mit Hintermauerungsziegeln verblendete Fläche noch nicht im Kunststeinputz verputzt. Alle Gesimsstücke fehlen noch. Am Pfeiler Verankerung der Verblendung sichtbar."230"Teheran, den 22.5.1940	230
102	17			Bauarbeiten Blick vom nördlichen Wasserturm nach SO auf IV und VI. IV (rechts) Verblendung fertig einschließlich Versetzen der Kunststeingesimse, Attika noch nicht verblendet. Kunststeinfabrik (im bisherigen Zementschuppen), davor Ziegelstapel für VIII und VI (links) Eisenbeton des Erdgeschosses fertig, jedoch noch in Schalung. Aufzug bereits fertig für alle Etagen installiert."608"Teheran, den 22.5.1940	608



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

103	18			Eisenbetonarbeiten VII Blick von NW durch die ungeschaltete Eisenbetonkonstruktion des Erdgeschosses auf dem Eisenbiegeplatz.1. Obergeschoss z.Z. in Schalung begriffen,Unterzüge teilweise noch nicht eingeschalt. Vorn links Treppenvorbau teilweise ausgeschalt."707"Teheran, den 22.5.1940	707
104	19			Eisenbiegearbeiten VII. Blick von NW nach SO. Eisenbetonkonstruktion im Erdgeschoss ausgeschalt,im 1. Obergeschoss in Schalung, noch nicht betoniert. Im Hintergrund Hauptgebäude V und III zwei Geschosse verblendet, beim Hörsaalanteil 3. Obergeschoss in Schalung, dahinter Turmdrehkran."708"Teheran, den 22.5.1940	708
105	20			Eisenbetonarbeiten VII Blick von NW nach SO. Eisenbetonkonstruktion im Erdgeschoss bereits ausgeschalt, im 1.Obergeschoss wird Schalung aufgestellt und Armierung eingebracht. IIIa (im Hintergrund links) bis zum 4. Obergeschoss verblendet. Dachdecke und Gesimse noch in Schalung."709"Teheran, den 22.05.1940	709
106	21			Eisenbetonarbeiten VII Blick von SW nach NO Eisenbeton Erdgeschoss ausgeschalt,1. Obergeschoss in Schalung, links bereits Decke geschalt, rechts Stützen und Balken in Schalung. Vorn Aufzug für alle Etagen fertig installiert."711"Teheran, den 22.5.1940	711
107	1	1940	L-22.08.1940	Rohbauarbeiten Blick von SW nach NO auf VI. links vorn:la Rohbau vollendet, Gesimse in Kunststein versetzt,Blechabdeckung noch fehlend. Mitte:unten Kunststeinlager dahinter VI: Eisenbeton 2. Obergeschoss in Schalung, Dachdecke fehlt noch. Innenwände Erdgeschoss teilweise ausgemauert "231"Teheran, den 22.8.1940	231
108	2			Rohbauarbeiten Blick von NW auf Hauptbau. Von links vorn an: IV, IVa (Säulenteil) V. Rohbau bis auf einige Gesimse und Säulenverkleidungen fertig. dahinter von links an: Ia, I, II (mit Turmkran davor), III und IIIa. Rohbau fertig bis auf Gesimse bei 1. Eisenbetonskelett bei III noch im 4. Obergeschoss in Schalung. Ausmauerung in Arbeit. Ganz im Vordergrund:Reste der Blechdeckung der alten entfernten Nordmauer."233"Teheran, den 22.8.1940	233
109	3			Blick von Nord - Westen über die Mauer auf die Baustelle. Vorn rechts:VII 2. Obergeschoss noch in Schalung. Ausmauerung nur in Erdgeschoss teilweise Mitte:I-V. Rohbau fertig bis auf III ( Hörsaal),der noch in Schalung steht. Links hinten:VI. 2 Obergeschoss noch in Schalung."237"Teheran, den 22.8.1940.	237
110	4			Blick von SW aus die Baustelle. Hinter der Umfassungsmauer links: VII Rohbau bis I Obergeschoss ausgeschalt, 2. Obergeschoss erst teilweise Schalung aufgestellt. Rechte:Hauptbau I-V. links IIIa rechts III und II. Rohbau fertig bis auf Gesimsarbeiten, III noch 4. Obergeschoss in Schalung (Hörsaalteil)."242"Teheran, den 22.8.1940	242
111	5			Gesamtansicht der Baustelle von SW. Links:VII.2. Obergeschoss erst teilweise aufgestellte Schalung Mitte. I-V Rohbau fertig rechts:VI 2. Obergeschoss in Schalung Im Vordergrund Mitte:Bürogebäude Kopp und Kantinen vor der Mauer."243"Teheran, den 22.8.1940	243
112	6			Rohbauarbeiten Blick von NW auf VI. Links:großer Wasserturm. Rechts:VI. Eisenbetonskelett im 2. Obergeschoss noch in Schalung. Sockel teilweise in Werkstein versetzt, Ausmauerung der Innenwände nur im Erdgeschoss. Dachdecke noch nicht geschalt."610"Teheran, den 22.8.1940	610



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

113	1	1940	M-04.10.1940	Rohbauarbeiten. Blick von NO auf Hauptbau. Vorn:IV, rechts IVa und V. Rohbau fertig bis auf Versetzung einiger Gesimsabdeckplatten und der Säulenverkleidungen. dahinter:links: I Rohbau fertig, Gerüst für Klempnerarbeiten und Putzarbeiten an Gesimsen. Mitte:II, wie I. davor im Hof Turmkran. Rechts:III Rohbau bis auf einige Gesimse fertig. Ganz vorn:Abladen von Stahltüren."252"Teheran, den 4.10.1940	252
114	2			Rohbauarbeiten Blick von SO(vom Baubüro aus) auf den Hauptbau. Von links an:III, IIa, II und Ia, 2 geschossig IV. Rohbau fertig bis auf Gesimsputzarbeiten und Kunststeinputzbänder. Weiter fehlt noch Verblendung bei IIa 3. Obergeschoss sowie Stützen bei Balkon 2. Obergeschoss. Davor:Hintermauerungsgesteinstapel, rechts Kunststeinlagerplatz."254"Teheran, den 4.10.1940	254
115	3			Rohbauarbeiten. Blick von SW auf Hauptbau. Von links an:IIIa:Rohbau fertig bis auf Kunstputzbänder. III:Rohbau im 3.und 4.Obergeschoss noch im Skelett. II :Balkonstützen im Erd und 1. Obergeschoss bereits hergestellt. Ausmauerung des 3.Obergeschosses fehlt noch. Rechts I:Rohbau fertig .Ganz rechts:VI Eisenbetonskelett und Innenmauern fertig."269"Teheran, den 4.10.1940	269
116	4			Rohbauarbeiten .Blick von S auf Hauptbau in Achse des Haupteingangs. I - III:Rohbau fertig bis auf Balkone 2. und 3. Obergeschoss,Kunststeinbänder und einige Gesimse bis III. Im Vordergrund Baumpflanzungen beiderseits der großen Südallee."271"Teheran, den 4.10.1940.	271
117	5			Rohbauarbeiten. Blick von O über VI auf Hauptbau I - V.links VI:Eisenbeton ausgeschalt. Innenmauern fertig in allen Geschossen, Sockel in Werkstein fertig, Verblendung mit Kunststeingewänden im Erdgeschoss in Arbeit.I – V Gesimsarbeiten. Rohbau sonst fertig."612"Teheran, den 4.10.1940.	612
118	6			Rohbauarbeiten. Blick von O nach W über VI auf Hauptbau I und Ia. Rechts VI. Eisenbetonskelett ausgeschalt. Sockel in Werkstein versetzt, Ausmauerung mit Kunststeingewänden im Erdgeschoss in Arbeit. links I und Ia. Rohbau beendet bis auf Blechdeckung der Gesimse und Verfugung sowie einige Kunstputzstreifen."613"Teheran, den 4.10.1940.	613
119	7			Rohbauarbeiten. Blick von SO nach NW auf VI. Eisenbeton fertig ausgeschalt. Innenmauerwerk in allen Geschossen fertig. Außenmauerwerk auf Sockel aus Werkstein mit Fenstergewänden in Kunststein in Arbeit im Erdgeschoss Südfront. Rechts:großer Wasserturm, dazu ganz links Pumpenhaus."614"Teheran, den 4.10.1940	614
120	8			Rohbauarbeiten. blick von S auf VII. Vorn:Eisenlager, links Baumpflanzungen zur Trennung der einzelnen Gärten. dahinter:VII. Eisenbetonskelett fertig ausgeschalt. Innenausmauerung in allen Etagen fertig. Sockel in Werkstein versetzt, Verblendung der Außenwände noch nicht begonnen."713"Teheran, den 4.10.1940	713
121	1	1940	N-01.12.1940	Bauarbeiten Blick von SW (Dach III) auf IVa. IV und V im Rohbau fertig bis auf Dachhaut. IVa=Rohbau fertig bis auf Kunststeinverkleidung des Hauptgesimses und der Pfeiler und die Dachhaut. Im Hintergrund links=3Öltanks für Heizungsanlage. Erdunternehmer plant das Nordgelände."281"Teheran, den 1.12.1940	281
122	2			Bauarbeiten.II. Blick von SO nach NO vom Dach I auf Dach II. links Verbindungsbau, im Rohbau fertig, jedoch ohne Dachhaut. schräg=II im Rohbau fertig bis auf die Dachhaut,Klempnernachbesserungsarbeiten sowie Scharnierung des Kunststeinputzes am Hauptgesims (deshalb Rüstung).Rechts=Entlüftungsöffnung der Digestorien."282"Teheran, den 1.12.1940	282



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

123	3		Bauarbeiten. Rechts=IIIa. Blick von SO nach NW. Rohbau fertig bis auf oberste Dachhaut, sowie Putzbänder an den Balkonen wo gerade die Bewehrung für die Abdeckplatten angebracht ist. Bei der Zinkabdeckung am Hauptgesimse fehlt noch die Koppelleiste. links=Bau VII, im Eisenbetonskelett fertig ausgeschalt und Innenwände ausgemauert. Mit Außenmauern im Erdgeschoss begonnen."283"Teheran, den 1.12.1940	283
124	4		Bauarbeiten. blick von SO(Dach von I) auf IV. Rohbau fertig bis auf Dachhaut. dahinter=Erdunternehmer beim Planieren des Nordgeländes, links unser Punpenhaus. Ganz hinter=Nordmauer fertiggestellt mit dahinter liegender Kaserne."285"Teheran, den 1.12.1940	285
125	5		Bauarbeiten. Blick von SO aufs Hauptgebäude. Ganz links=VII, im Eisenbetonskelett. Von links=III, IIa, I und Ia. Rohbau fertig bis auf Dachhaut und einige Putzbänder an den Balkonen. Davor=Iporitplatz, Halle ist abgebrochen bis auf 1 Schuppen. Ganz rechts=IV."287"Teheran, den 1.12.1940	287
126	6		Bauarbeiten. Blick von SW(Dach I) auf Ia und VI. links=Ia:Rohbau fertig bis auf einige Putzbänder und Dachhaut. Rechts=VI:Rohbau eischl. Fassadenverblendung fertig bis auf Kunststeinhauptgesimse, die gerade versetzt werden. dazwischen:Kunststeinschuppen mit Rohrkanal ganz rechts=Kunststeinstücke für die Kapitäle bei IV. Im Hintergrund rechts Rennbahntribünen und dahinter Elbursgebirge mit Vulkan Demavend (5670 m hoch) , 75 km entfernt."290"Teheran, den 1.12.1940	290
127	7		Bauarbeiten. Blick von der neuen Keredjatrassse nach N auf das Klinikgebäude.(sonst wie 289)"291"Teheran, den 1.12.1940	291
128	8		Bauarbeiten. Blick vom Südeingang(Dach des Bürogebäudes Kopp) auf Hauptgebäude und Bau VI. Vorn Baumallee links=Hauptgebäude = Rohbau fertig bis auf einige Putzbänder und Dachhaut. Davor Iporitplatz mit Resten von fertigen Iporitplatten (links) und Schuppen. Rechts=VI im Rohbau fertig bis auf Kunststein-Hauptgesimse dahinter=Elbursgebirge, links bis 3800 m hoch."292"Teheran, den 1.12.1940	292
129	9		Bauarbeiten. Blick von SO auf Bau VII Hauptgebäude ( IIIa und III )links VII=Bau im Eisenbetonskelett ausgeschalt und Innenwände ausgemauert, mit Fassadenverkleidung im Erdgeschoss begonnen. davor =Eisenlagerplatz. Mitte =Baustelle des Wasserwerkes, wo z.Z. Ausschachtungsarbeiten vorgenommen worden. Das ausgebrachte Gut wird vor die Böschung geschüttet. dahinter Nordmauer. Rechts IIIa und III. Rohbau fertig bis auf einige Putzbänder. davor =Röhrenlager von W. & W."294"Teheran, den 1.12.1940	294
130	10		Bauarbeiten. Blick nach O von Dach Ia über das Dach des Kunststeinschuppens hinweg auf VI. VI=Rohbau fertig bis auf Kunststeinhauptgesims und Dachhaut. Dahinter Ostmauer und im Hintergrund Rennbahntribünen und Elbursgebirge mit Vulkan Demavend(5670 m) in 75 km Entfernung (über dem Wasserturm).im Vordergrund =nach Bau VI gehender Rohrkanal, Abdeckplatten dazu lagern vor VI neben den Isoliermatten."616"Teheran, den 1.12.1940	616
131	11		Bauarbeiten. Links=VII, Eisenbetonskelett fertig, Innenwände ausgemauert, mit Außenwänden im Erdgeschoss begonnen. Rechts=IX. Ausschachtung für die Vorratsbehälter für das Wasserwerk. Die Baugrube ist abgezäunt. hinter VII. Westmauer und Blick am Gebirge vorbei nach Keredj."714"Teheran, den 1.12.1940	714



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

132	12			Bauarbeiten. Blick von O vom Dach Bau III auf VII. Links vorn =IIIa, sichtbar: Zinkabdeckung des Hauptgesimses und Rüstung für Bearbeiten des Hauptgesimses. Mitte =VII. Eisenbetonskelett fertig, Innenwände aus-mauert, mit Außenwänden im Erdgeschoss begonnen. Rechts=IX. Ausschachtung für die Vorratsbehälter für das Wasserwerk. Die Baugrube ist abgezaunt. hinter VII. Westmauer und Blick am Gebirge vorbei nach Keredj."715"Teheran, den 1.12.1940	715
133	13			Bauarbeiten. Blick vom Dach des Bauteils III von SW nach NO auf den Turmkran und Bauteil I und die fertiggestellte Zinkabdeckung bei Bauteil II. Dachhaut noch nicht verlegt. Im Hintergrund die Tribünen der Rennbahnen."292"Teheran, den 25.12.1940	292
134	14			Bauarbeiten. Blick von S nach N von der Keredj-Chaussee aus auf das Klinikgebäude im Schnee. Alle Bauteile in Rohbau fertig bis auf links Bau VII, wo sie Ausmauerung erst bis zur Fensterbankhöhe des 1.Obergeschosses fertiggestellt ist. Am Gebäude VI rechts noch Restarbeiten beim Versetzen des Hauptgesimses."295"Teheran, den 29.12.1940	295
135	15			Bauarbeiten. Blick vom Südeingang des Klinikgeländes auf Bau VI, nach dem 1. Schneefall Ende Dezember 1940-Bau VI im Rohbau fertig bis auf Versetzen der letzten - Kunststein - Werkstücke des Hauptgesimses. links Kunststeinwerkplatz, rechts Baubüro und ganz rechts Magazin."617"Teheran, Ende Dezember 1940	617
136	16	1940	Ende Dez 40	Bauarbeiten. Blick von SO nach NW auf Bau VII. Ausmauerung des fertigen Eisenbetonskeletts bis Sohlbank der Fenster des 1. Obergeschosses fertig einschließlich der Kunststeinarbeiten. nach dem ersten Schneefall vom Ende Dezember 1940."716"	716
137	1	1941	O-01.02.1941	Bauarbeiten. Blick von Bauteil I auf Ia auf die in Arbeit befindliche Kunststeinverputzung der Balkonbrüstungen und Pfeiler einsch. Kapitäle und Deckenuntersichten. Fassade in Ziegelrohbau verfugt, Zinkabfallrohre gleichgesetzt mit verlegt und gestrichen. Hauptgesims einsch. Putz der Untersicht fertig."296"Teheran, den 1. Februar 1941	296
138	2			Bauarbeiten. Blick auf dem Dach von Bau I auf III und rechte II. Zinkabdeckungen,Dachhaut einschließlich Besandung fertiggestellt. Entlüfter und Dachluken eingebaut. Arbeiten an der Besandung des Daches über der Küche ( II)."298"Teheran, den 1. Februar 1940	298
139	3			Bau & Zulieferarbeiten. Blick von O nach W auf Bau III an II vorbei. Rohbau fertiggestellt. Im Erdgeschoss mit dem Einbau der Holzfenster begonnen. Im Ehrenhof unten links (Südwestecke neben der Heizungszentrale) Einbau der 3 großen Oelvorrattanks für die Heizung."299"Teheran, den 1. Februar 1941	299
140	4			Bauarbeiten. Blick vom 3. Obergeschoss des Bauteils III ( Hörsaal) in die Südwestecke des Ehrenhofs mit den 3 eingebrachten großen Oeltanks für die Zentralheizung. Rechts im Kellergeschoss Vorbau für die Oelvorwärmer. Oben rechts Haupteingangstreppe fertig verlegt und mit Schutzschalung versehen. Daneben Luftöffnungen für den Heizraum."300"Teheran, den 1. Februar 1940	300
141	5			Zulieferungen. Blick vom 4. Obergeschoss des Bauteils II ( Küche ) in den Ehrenhof in die Baugrube mit den 3 eingebrachten Oelvorratsbehältern für die Heizzentrale. Oben Bauteil III im Rohbau fertig, Holzfenster z. Teil eingebaut."301"Teheran, den 1. Februar 1941	301



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

142	6		Bauarbeiten. Blick vom 3. Obergeschoss des Bauteils III von SW nach NO auf Bauteil IV. Links IV a im Rohbau fertig bis auf Verkleidung der Säulen und des Hauptgesimses in weißem Kunststein. Dachhaut geklebt, Besandung fehlt noch. Rechts Bauteil I wie IV. Davor Turmdrehkran. Im Hintergrund Nordgeländemauer fertig. Einplanierung des Gebäudes durch andere Unternehmer. Einzelne Löcher für Baumpflanzung an der Hauptzufahrtsstraße sind ausgehoben."302"Teheran, den 1. Februar 1941	302
143	7		Bauarbeiten. Blick vom 3. Obergeschoss des Bauteils I von SO nach NW auf Bauteil V. Rechts IV a im Rohbau fertig bis auf Verkleidung der Säulen und des Hauptgesimses in weißen Kunststeinen. Dachhaut geklebt, Besandung fehlt noch. Links Bauteil III wie V davor Turmdrehkran. Im Hintergrund Nordgeländemauer fertig. Einplanierung des Geländes durch andere Unternehmer hier fertig."303"Teheran, den 1. Februar 1941	303
144	8		Bauarbeiten. Blick vom Dach des Bauteils I von SW nach NO auf Bau VI. Vorn links Bauteil Ia. Rohbau fertig bis auf Anbringen des letzten Kunststeinputzes an den Balkonbrüstungen und Pfeilern. Mitte Kunststeintrockenplatz mit Sandvorräten für den Innenputz. Rechts Bau VI im Rohbau fertiggestellt bis auf Kleben der Dachhaut. Dahinter Tribünen der Rennbahn."304"Teheran, den 1. Februar 1941	304
145	9		Bauarbeiten. Blick von SO nach NW auf Bauteil IV. Rohbau einschl. Dachdeckung fertig. Ausfugen der Fassade an Arbeit. Mit Einsetzen der Holzfenster im Erdgeschoss begonnen."305"Teheran, den 1. Februar 1941	305
146	10		Bauarbeiten. Blick vom Dach des Bauteils III nach NW auf den Bau VII. Bau VII im Rohbau fertig bis auf Dacheindeckung in Pappe. Rechts Bauteil IIIa im Rohbau fertig. Arbeiten am roten Kunststeinputz der Balkonbrüstungen, Pfeiler Kapitäle und Deckenuntersichten der Balkone. Zinkarbeiten fertiggestellt."307"Teheran, den 1. Februar 1941	307
147	11		Bauarbeiten Blick von SW nach NO auf Bauteil VI. Rohbau einschl. Versetzen der Kunststeine fertiggestellt. Mit Verfugen der Fassade begonnen. Dachhaut fehlt noch, Zinkabdeckungen fertig."618"Teheran, den 1. Februar 1941	618
148	12		Bauarbeiten. Blick vom Dach des Bauteils Ia nach O auf Bau VI. Links=Garage VIII im Bau. Eisenbetonskelett fertig, Ausmauerung in Arbeit. Vorn=Kunststeinlagerschuppen mit fertigen Formstücken für Säulen des Haupteinfahrtportals ( IVa)hinten rechts= VI im Rohbau fertig, ohne Dachhaut aber mit allen Zinkabdeckungen. dahinter Ostmauer mit provisorischem Tor. Neuer Haupteingang mit ge-planten Portierhäusern in Verlängerung der Ostwestallee, für die schon Baumlöcher ausgehoben sind. Projektierte neue Zufahrtsstraße zur Klinik mit halbrundem Platz vor den Portierhäusern von dem im Hintergrund sichtbaren Rennbahntribünen her kommend."619"Teheran, den 1. Februar 1941	619
149	13		Bauarbeiten. Blick vom Dach des Gebäudes VI von SO nach NW auf Bauteil VIII ( Garage ).Bau VIII im Eisenbetonskelett fertig uns ausgeschalt, Ausmauerung der Wände und Pfeiler. Links Kunststeinschuppen mit davorliegenden fertigen Säulenschaftteilen. Dahinter Bauteil IV im Rohbau fertig, mit dem Einsetzen der Holzfenster begonnen. Rechts daneben Transportmaschinenentladestelle. Dahinter die beiden Pumpenhäuschen auf dem Keredjkanat. Nordmauer vollständig hergestellt."801"Teheran, den 1. Februar 1941	801



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“

150	14			Bauarbeiten. Blick vom Dach des Bauteils III ( Hörsaal ) nach NW auf den Aushub für das Wasserwerk ( zu 80% fertig ) links bau VII in Rohbau nahezu fertig. Rechts im Gelände des Nordgartens die ersten Aushebungen der Baumlöcher für die ost-westliche Hauptzufahrtsstraße erkennbar."901"Teheran, den 1. Februar 1941	901
151	15	1941	Anf. März 41	Bauarbeiten. IX Blick nach NW auf die Mischmaschine. Aushub fertiggestellt, Unterbeton eingebracht, mit Verlegen der Solhenbewehrung begonnen."904"Anfang März 1941	904
152	1	1941	P-10.05.1941	Bauarbeiten. VII und IIIa. Blick an IIIa vorbei nach NW auf bau VII,dessen Rohbau fertiggestellt ist. IIIa im Rohbau ebenfalls fertig bis auf einige Nacharbeiten an den roten Kunststeinbändern"311"Teheran, den 10.5.1941	311
153	2			Bauarbeiten. Ia und VI. Blick von Dach des Baus I nach NO auf Bau VI, der im Rohbau fertiggestellt ist und dessen Fenster größtenteils versetzt sind. Vorn links Bau Ia im Rohbau fertig einschließlich der roten Kunststeinbänder an den Balkonen und der Pfeiler. Im Hintergrund der Demavent über IV.,,312"Teheran, den 10.5.1941	312
154	3			Bauarbeiten. I-V. Blick vom Dach des 1.Obergeschosses von Ia Südfront Auf I. Rohbau fertiggestellt bis auf rotes Kunststein-Quaderband bei I, Fenster fast vollständig eingesetzt. Rechts vorn roter Kunststeinputz an den Balkonen und Pfeilern fertiggestellt.,,313"Teheran, den 10.5.1941	313
155	4			Bauarbeiten. I-V. Blick von Bau I nach W auf III. Rohbau fertiggestellt bis auf Putzarbeiten an den Vordächern. Fenster größtenteils eingesetzt. Im Hof links unten 1 Gully der Oelbehälter schwach sichtbar.,,315"Teheran, den 10.5.1941	315
156	5			Bauarbeiten. I-V. Blick von SO auf Haupteingangsportal (IVa).Säulentrommeln und Kapitäle in Kunststein versetzt,Gesims usw. fehlt noch. links Bau IV, rechts Bau V im Rohbau fertig, Fenster größtenteils versetzt. Hinten links Bauteil I, 4. Obergeschoss, im Rohbau Fertig.,,316"Teheran, den 10.5.1941	316
157	6			Bauarbeiten. I-V Blick von Dach des Bauteils III nach O auf IIa und I. Vorn 3. Obergeschoss von IIa im Rohbau fertig bis auf Balkonbrüstung, deren Abdeckplatte neu angetragen wer-den muss. Dachdeckerarbeiten bei IIa und I fertig.,,317"Teheran, den 10.5.1941	317
158	7			Bauarbeiten. I-V Blick nach NO von der Küche aus Bau II her auf den Ehrenhof Mit den 16 Säulen, deren Kunststeinverkleidung vollständig Versetzt ist. Gesimsarbeiten fehlen noch. Dacheindeckung fertig. Fenster in V (links) und IV (rechts) teilweise versetzt.,,318"Teheran, den 10.5.1941	318
159	8			Bauarbeiten I-V Blick nach O auf das Hauptgebäude. Links V,dann kl. Zwischenbau, III mit Hörsaal, IIIa und wieder III. Rohbau fertiggestellt bis auf einige bunte Kunststeinbänder Rechts bei III.,,319"Teheran, den 10.5.1941	319
160	9			Ausbauarbeiten. Blick in den Flur im Bauteil Ia 1.Obergeschoss. Durch die Zwischendecke (Frischluftzuführung) wird das Fenster ungünstig angeschnitten. Dies ist überall der Fall, wo Lüftungs - Zwischendecken an Fenster stoßen.,,320"Teheran, den 10.5.1941	320
161	10			Ausbauarbeiten. Blick in den Mittelflur Bauteil Ia, 1.-3.Obergeschoss.Innenputz fertig, Türen versetzt, Unterbeton eingebracht.2. Zwischendecke schneidet ungünstig die Fenster an.,,321"Teheran, den 10.5.1941	321
162	11			Bauarbeiten. Blick von NO auf Bau VI, der im Rohbau fertiggestellt ist.,,621"Teheran, den 10.5.1941	621
163	12			Bauarbeiten. VI. Blick nach SO auf das Gebäude , welches im Rohbau fertiggestellt ist, und dessen Fenster größten Teils versetzt sind.,,622"Teheran, den 10.5.1941	622



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“



164	13			Bauarbeiten. VI. Blick vom Schleifplatz der Kunststeinstufen für die Haupt-Treppen nach NO auf Bau VI. Rohbau fertiggestellt, die Fenster sind zum größten Teil Eingesetzt.,,620“Teheran, den 10.5.1941	620
165	14			Bauarbeiten. VII. Blick von S auf das Isoliergebäude, welches im Rohbau Fertiggestellt ist und dessen Fenster bis auf das Oberste Stockwerk versetzt sind. Der Brandschaden links neben dem rechten Treppenhaus Ist bereits ausgebessert, die Backsteinfassade noch nicht Ganz aufgetrocknet.,,718“Teheran, den 10.5.1941	718
166	15			Bauarbeiten. VII Blick von SO auf das Isoliergebäude. Rohbau fertig, Fenster größtenteils versetzt.,,719“Teheran, den 10.5.1941	719
167	16			Bauarbeiten. VII Blick nach SO auf Bau VII. Rohbau fertiggestellt, Fenster größtenteils versetzt. Im Vordergrund Baumpflanzungen der Nordwestallee des Nord-Grundstücks. ,,720“Teheran, den 10.5.1941	720
168	17			Bauarbeiten. VII,dahinter links Hauptgebäude I-V. Blick nach SO auf Rohbau VII. Fenster teilweise versetzt. Am vordersten Treppenhausvorbau links neben der Tür noch Kommentar:Geringe Farbveränderungen der Ziegelverkleidung infolge Des Brandes zu sehen. Im Hintergrund links V, darüber I und rechts III und IIIa Im Rohbau fertig. ,,721“Teheran, den 10.5.1941	721
169	18			Bauarbeiten. IX. Wasserwerk, hinten links Bau VII im Rohbau fertig. Wasserwerk Erdgeschossdecke des Reservoirraums in Schalung, teilweise links Bewehrung in Arbeit, davor Apparateraum noch ohne Decke. Vorn rechts= Bauteil V im Rohbau fertig.,,902“Teheran, den 10.5.1941	902
170	19			Bauarbeiten. IX. Wasserwerk. Blick nach S in den fertig bis auf die Decke und einige Wandteile betonierten Apparateriums des Wasserwerks,,903“Teheran, den 10.5.1941	903
171	20			Bauarbeiten. Vorn IX,Wasserwerk, Schalung der Decke des Vorratsbehälterraums In Arbeit. Dahinter Hauptgebäude. Blick nach SO, in Vordergrund von links an IV, IVa und V, dahinter I und III, rechts IIIa. Rohbau fertig bis Auf Kunststeinarbeiten bei Iva am Hauptportal.,,906“Teheran, den 10.5.1941	906



online unter „Holzmann in Nahost“



online unter „Universitätsklinik Teheran“